Réhabilitation de deux logements et fusion de deux cases commerciales

ANNÉE 2026

PLANNING PRÉVISIONNEL :
1 mois de préparation + 11 mois de travaux
Prévision congés 2 s décembre et 3 s Aout

MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | JANVIER | FEVRIER

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PREPARATION
EXE-échantillons
Installation chantier
commande menuiserie extérieure
commande
GROS-ŒUVRE - DEMOLITION
Démolition
Réseaux
Dallage
Planchers
SÉCHAGE
modifications ouverture
elevations
CHARPENTE
Dépose
Charpente
Plancher
COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ
Couverture zinc
Eaux pluviales
BARDAGE
Pose bardage
MENUISERIES EXTERIEURES commerce
Pose des menuiseries extérieures
HORS D'EAU
MENUISERIES EXTERIEURES logement
Pose des menuiseries extérieures
HORS D'EAU
PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE commerce
Doublages cloisons
Menuiserie intérieure
Faux-plafond
pose escalier
PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE logement
Doublages cloisons
Menuiserie intérieure
pose escalier
ÉLECTRICITÉ commerce
Neutralisation dépose
Distribution alimentation
Appareillage
ÉLECTRICITÉ logement
Distribution alimentation
PLOMBERIE CVC commerce
Neutralisation dépose
Distribution alimentation
Appareillage
PLOMBERIE CVC logement
Distribution alimentation
Appareillage
CHAUFFAGE commerce
pose émetteurs
CHAUFFAGE logement
pose émetteurs
CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE commerce
Chape
SÉCHAGE CHAPE
étanchéité
Pose carrelage
Pose faïence
CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE logement
étanchéité
Pose faïence
SOL SOUPLE
Pose sol souple
PEINTURE - NETTOYAGE
Préparation peinture
Nettoyage OPR
Nettoyage réception
reception commerce
reception logement